



Ficha Técnica Estación

Código: F-GAA-RA-03

Versión: 03

Fecha: 2017-09-15

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la estación: Barbosa - Torre Social **Código:** 81

Nombre Corto: BAR-TORR

Dirección:

Ubicación: **Latitud:** 6.43696 **Altitud:** 0.0

Longitud: -75.3304 **Altura [m]:** 0.0

Entorno Local:

Nombre del Contacto en la Estación: Juan Fernando Ramírez
Cargo: Encargado Torre Social - Torre Social Barbosa
Teléfono: 4548349
Email: sistemas@barbosa.gov.co

DETALLES DE TRASLADOS

DETALLES DE CAMBIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIRECCIÓN
---------------------	--------------	-----------	-----------

TIPO DE ESTACIÓN

NIVEL I: ÁREA

Urbana

Suburbana

Rural

NIVEL II: TIEMPO

Fija

Indicativa

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

Tráfico

Punto crítico

Industrial

Fondo

NIVEL IX: INFORMACIÓN ADICIONAL

FOTOS DE LA ESTACIÓN



COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE

PARÁMETRO	ACTIVO	TIPO		FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
		A	SM			
PM10(A)	X			2017-09-11	ND	
PM10(M)						
PM2.5(A)		X				
PM2.5(M)						
PST(A)						
PM1(A)						
NOX(A)						
O3(A)						
CO(A)						
SO2(A)						
Sonometro						
Calibrador dinámico						
Generador Aire Zero						

A : Automático; SM : Semiautomático / Manual

PARÁMETROS METEOROLOGÍA

PARÁMETRO	ACTIVO	FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
Dirección Viento				
Velocidad Viento				
Presión				
Temperatura				
Humedad Relativa				
Precipitación				
Radiación Solar				
Otro				

CONTROL DE LA ESTACIÓN

FECHA AA-MM-DD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2017-10-11	Se realiza instalación de la UPS en su respectivo cajón. Se realiza conexión y se deja en operación normal.	Carlos Eduardo Pineda Duque Andrés Felipe Rincón Gaviria
2017-10-13	Instalación y puesta en operación de UPS. Revisión general del sistema.	Juan Camilo Jaramillo Londoño Carlos Eduardo Pineda Duque
2018-01-12	Se realiza visita a la estación, para proceder con el mantenimiento preventivo (Cambio de cinta) y verificación del analizador BAM1022. Se encuentra el sitio cerrado y el acceso inhabilitado. Se espera nuevamente apertura en los próximos días para intervenir el equipo.	Carlos Eduardo Pineda Duque Juan Camilo Jaramillo Londoño
2018-02-01	Se realizó medición de la puesta a tierra, se verifican las conexiones internas y la acometida eléctrica con el personal de HyM Actividades realizadas: Limpieza Interna Estación, Limpieza Externa Estación, Aire Zero, Calibrador Dinámico	Tulio Andrés Pabón Cárdenas Carlos Eduardo Pineda Duque
2018-03-21	La estación se queda sin energía eléctrica por fallas de fluido eléctrico en la torre, se realiza una conexión provisional la cual es retirada el día 23 de marzo cuando ya la falla a sido solucionada. Equipos quedan operando correctamente	Jeison Esneider Durango Gallego Jonathan Vásquez Rodríguez
2018-06-26	Se instala soporte para extintores.	Andrés Felipe Rincón Gaviria Juan Camilo Jaramillo Londoño
2019-10-11	se instala extintor Actividades realizadas: Cambio Extintor	Julián Andrés Galeano Márquez Jeison Esneider Durango Gallego