



Ficha Técnica Estación

Código: F-GAA-RA-03

Versión: 03

Fecha: 2017-09-15

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la estación: Caldas – Escuela Joaquín Aristizabal **Código:** 69

Nombre Corto: CAL-JOAR

Dirección:

Ubicación: **Latitud:** 6.09308 **Altitud:** 1772.0

Longitud: -75.63777 **Altura [m]:** 3.0

Entorno Local:

Nombre del Contacto en la Estación: Alexander Martinez
Cargo: Coordinador - IE Joaquín Aristizabal
Teléfono: 3034383
Email: ND

DETALLES DE TRASLADOS

DETALLES DE CAMBIOS

FECHA INICIO

FECHA FIN

DIRECCIÓN

TIPO DE ESTACIÓN

NIVEL I: ÁREA

Urbana

Suburbana

Rural

NIVEL II: TIEMPO

Fija

Indicativa

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

Tráfico

Punto crítico

Industrial

Fondo

NIVEL IX: INFORMACIÓN ADICIONAL

FOTOS DE LA ESTACIÓN



COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE

PARÁMETRO	ACTIVO	TIPO		FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
		A	SM			
PM10(A)		X		2017-09-04	2018-06-12	
PM10(M)	X		X	2017-09-04	ND	
PM2.5(A)	X	X		2018-02-19	2018-04-09	
PM2.5(M)						
PST(A)						
PM1(A)						
NOX(A)						
O3(A)						
CO(A)						
SO2(A)						
Sonometro						
Calibrador dinámico						
Generador Aire Zero						

A : Automático; SM : Semiautomático / Manual

PARÁMETROS METEOROLOGÍA

PARÁMETRO	ACTIVO	FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
Dirección Viento				
Velocidad Viento				
Presión				
Temperatura				
Humedad Relativa				
Precipitación				
Radiación Solar				
Otro				

CONTROL DE LA ESTACIÓN

FECHA AA-MM-DD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2018-02-01	<p>Se realiza mantenimiento a la UPS de la estación, se saca de operación el equipo de forma temporal durante el procedimiento. No se encontraron anomalías y los equipos quedan en funcionamiento.</p> <p>Actividades realizadas: Mantenimiento UPS</p>	Juan Camilo Jaramillo Londoño Andrés Felipe Rincón Gaviria
2018-02-19	<p>Se realiza instalación de BAM1022 en la estación, el equipo queda asegurado con guaya de vientos y se deja operando con la respectiva UPS de 3KVA.</p>	Juan Camilo Jaramillo Londoño Andrés Felipe Rincón Gaviria
2018-02-20	<p>Se instala UPS al equipo BAM1022. Se deja operando, realizando el BKGD.</p>	Andrés Felipe Rincón Gaviria Juan Camilo Jaramillo Londoño
2018-04-05	<p>Se realiza instalación de nuevo BAM1022 en la estación, ya que se presentaron problemas con el que estaba operando y por temas de garantía es necesario llevarlo a soporte a la Torre SIATA para revisión con personal de SANAmbiente. El nuevo BAM instalado se deja operando en prueba BKGD. BAM1022 Retirado = W17129 BAM1022 Dejado = W17131</p>	Carlos Eduardo Pineda Duque Andrés Felipe Rincón Gaviria
2018-07-18	<p>Se organiza cableado de la estación. Se limpia interna y externamente la estación. Se aplica pintura anticorrosiva a las áreas metálicas en donde se ve deterioro.</p> <p>Actividades realizadas: Limpieza Interna Estación, Limpieza Externa Estación, Mantenimiento Aire Acondicionado</p>	John Alejandro Soto Gómez Jeison Esneider Durango Gallego
2018-10-17	<p>Se instala extintor en la estación</p>	John Alejandro Soto Gómez
2019-04-04	<p>Se realiza mantenimiento a la ups de la estación por funcionario de HyH.</p> <p>Actividades realizadas: Mantenimiento UPS</p>	Jeison Esneider Durango Gallego John Alejandro Soto Gómez

CONTROL DE LA ESTACIÓN

FECHA AA-MM-DD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2019-10-11	Se lleva a cabo la instalación del extintor con serial 49070. Actividades realizadas: Cambio Extintor	John Alejandro Soto Gómez Bayron Moncada Peláez
2020-01-20	Se realiza adecuación del cableado con tuberías. y se organizan equipos	Jonathan Vásquez Rodríguez Bayron Moncada Peláez